

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งสร้างและบูรณะ ถนน สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน      |                      |                                                                                                                                                                                                  | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                             |                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว                                                                                                                                                                                    |                                        |                              |                    |                                                  |
| ๑   | โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน<br>จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร<br>ตำบลหนองแคน                         | ๒๒๔,๐๐๐                         | -                   | -                    | ตามแบบแปลนเทศบาล<br>ตำบลหนองแคน                                                                                                                                                                  | ๒๒๔,๐๐๐                                | ๐                            | กองช่าง            | ตุลาคม -<br>พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗                    |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก สายโนนดินแดง<br>บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๗                | ๑๗๓,๐๐๐                         | -                   | -                    | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓ ม.<br>หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิว<br>จราจรไม่น้อยกว่า<br>๒๙๒.๐๐ ตรม.และลง<br>ดินลูกรังไหลทางข้างละ<br>๐.๕ ม. เคลี่ยให้เรียบ<br>พร้อมป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย | ๑๗๓,๐๐๐                                | ๐                            | กองช่าง            | พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗                                |
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก สายบ้านนายเก็น<br>สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ | ๖๗,๐๐๐                          | -                   | -                    | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ ม. ยาว ๓๑ ม.<br>หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิว<br>จราจรไม่น้อยกว่า<br>๑๒๔.๐๐ ตรม.                                                                                            | ๖๗,๐๐๐                                 | ๐                            | กองช่าง            | มกราคม<br>๒๕๖๘                                   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน      |                      |                                                                                                                                                                                                    | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                               |                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว                                                                                                                                                                                      |                                        |                              |                    |                                                  |
| ๔   | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน<br>บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๑    | ๒๖๘,๐๐๐                         | -                   | -                    | ปริมาณงาน รางระบาย<br>น้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ ม.<br>ยาว ๘๒ ม. พร้อมฝาปิด<br>ค.ส.ล. บ่อพักจำนวน ๔<br>บ่อ ท่อระบายน้ำ<br>เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐<br>ม. จำนวน ๑๕ ท่อน<br>พร้อมป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย | ๒๖๘,๐๐๐                                | ๐                            | กองช่าง            | มกราคม -<br>กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘                   |
| ๕   | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน<br>บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔    | ๑๔๙,๐๐๐                         | -                   | -                    | ปริมาณงาน รางระบาย<br>น้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ ม.<br>ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว<br>๕๒ ม. พร้อมฝาปิด<br>ค.ส.ล. บ่อพักจำนวน ๑<br>บ่อ พร้อมป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย                                        | ๑๔๙,๐๐๐                                | ๐                            | กองช่าง            | มกราคม -<br>กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘                   |
| ๖   | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน<br>บ้านก้านเหลืองดง<br>หมู่ที่ ๕ | ๒๒๔,๐๐๐                         | -                   | -                    | ปริมาณงาน รางระบายน้ำ<br>ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว<br>๗๖ ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.<br>บ่อพักจำนวน ๒ บ่อ ท่อ<br>ระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง<br>๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน<br>พร้อมป้ายโครงการ จำนวน<br>๑ ป้าย     | ๒๒๔,๐๐๐                                | ๐                            | กองช่าง            | มกราคม -<br>กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘                   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน      |                      |                                                                                                                                                                                                                          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว                                                                                                                                                                                                            |                                        |                              |                    |                                                  |
| ๗   | โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม<br>บริการประชาชน บ้านก้านเหลือง<br>ต. หมู่ที่ ๑,๔,๕ | ๓๐๒,๐๐๐                         | -                   | -                    | ตามแบบแปลน<br>เทศบาลตำบล<br>หนองแคน                                                                                                                                                                                      | ๐                                      | ๓๐๒,๐๐๐                      | กองช่าง            | มีนาคม -<br>เมษายน<br>๒๕๖๘                       |
| ๘   | โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม<br>บริการประชาชน บ้านโพนไฮ<br>หมู่ที่ ๓             | ๓๐๒,๐๐๐                         | -                   | -                    | ตามแบบแปลน<br>เทศบาลตำบล<br>หนองแคน                                                                                                                                                                                      | ๐                                      | ๓๐๒,๐๐๐                      | กองช่าง            | มีนาคม -<br>เมษายน<br>๒๕๖๘                       |
| ๙   | โครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อ<br>การเกษตร บ้านโพนไฮ หมู่ที่ ๓                         | ๒๓๑,๐๐๐                         | -                   | -                    | ตามแบบแปลน<br>เทศบาลตำบล<br>หนองแคน                                                                                                                                                                                      | ๒๓๑,๐๐๐                                | ๐                            | กองช่าง            | สิงหาคม<br>๒๕๖๗                                  |
| ๑๐  | โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง<br>สายข้างวัดบ้านโคกยาว<br>บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๗        | ๗๗,๐๐๐                          | -                   | -                    | ปริมาณงาน ขนาด<br>กว้าง ๖.๐๐ม. ยาว<br>๑๔๕.๐๐ ม. ดินถม<br>หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.<br>หรือมีปริมาตรดินถม<br>ไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐<br>ลบ.ม. ดินลูกรังหนา<br>เฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมี<br>ปริมาตรดินลูกรังไม่<br>น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐<br>ลบ.ม. | -                                      | ๗๗,๐๐๐<br>(ยังไม่เบิกจ่าย)   | กองช่าง            | มีนาคม<br>๒๕๖๘                                   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน      |                      |                                                                                                                                                                                                                            | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                       |                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว                                                                                                                                                                                                              |                                        |                              |                    |                                                  |
| ๑๑  | โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง<br>สายดงคงลม บ้านบางทรายพัฒนา<br>หมู่ที่ ๖ | ๑๖๑,๐๐๐                         | -                   | -                    | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ ม. ยาว ๔๓๕.๐๐<br>ม. ดินถมหนาเฉลี่ย<br>๐.๕๐ ม.หรือมีปริมาตร<br>ดินถมไม่น้อยกว่า<br>๘๗๐.๐๐ ลบ.ม. ดิน<br>ลูกรังหนาเฉลี่ย<br>๐.๒๐ ม.หรือมี<br>ปริมาตรดินลูกรังไม่<br>น้อยกว่า<br>๓๔๘.๐๐ ลบ.ม.      | -                                      | ๑๖๑,๐๐๐<br>(ยังไม่เบิกจ่าย)  | กองช่าง            | มีนาคม<br>๒๕๖๘                                   |
| ๑๒  | โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง<br>สายนาหนองแคน บ้านหนองแคน<br>หมู่ที่ ๒   | ๒๑๑,๐๐๐                         | -                   | -                    | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐<br>ม. ดินถมหนาเฉลี่ย<br>๐.๕๐ ม. หรือมี<br>ปริมาตร ดินถมไม่น้อย<br>กว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม.<br>ดินลูกรังหนาเฉลี่ย<br>๐.๒๐ ม. หรือมี<br>ปริมาตรดินลูกรังไม่<br>น้อยกว่า<br>๔๐๐.๐๐ ลบ.ม. | ๒๑๑,๐๐๐                                | ๐                            | กองช่าง            | สิงหาคม<br>๒๕๖๗                                  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน      |                      |                                                                                                                                                                                                                    | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วย<br>ดำเนินการ | ระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                      |                                 | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว                                                                                                                                                                                                      |                                        |                              |                    |                                                  |
| ๑๓  | โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง<br>สายนาหนองไผ่-นาหนองแสง<br>บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒        | ๑๔๒,๐๐๐                         | -                   | -                    | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐<br>ม. ดินถมหนาเฉลี่ย<br>๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตร<br>ดินถมไม่น้อยกว่า<br>๘๐๐.๐๐ ลบ.ม.<br>ดินลูกรังหนาเฉลี่ย<br>๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตร<br>ดินลูกรังไม่น้อยกว่า<br>๓๒๐.๐๐ ลบ.ม. | ๑๔๒,๐๐๐                                | ๐                            | กองช่าง            | กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘                               |
| ๑๔  | โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง<br>สายบ้านน้อย -หนองผักหนอก<br>บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔ | ๙๔,๐๐๐                          | ✓                   | -                    | -                                                                                                                                                                                                                  | -                                      | ๙๔,๐๐๐                       | กองช่าง            | -                                                |
| ๑๕  | โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง<br>สายบ้านโนน บ้านก้านเหลืองดง<br>หมู่ที่ ๕               | ๙๔,๐๐๐                          | ✓                   | -                    | -                                                                                                                                                                                                                  | -                                      | ๙๔,๐๐๐                       | กองช่าง            | -                                                |
| ๑๖  | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก<br>คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๑    | ๑๐๕,๐๐๐                         | -                   | -                    | ปริมาณงาน ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ ม. ยาว ๕๖.๐๐ ม.<br>หนา ๐.๕๐ ม.<br>หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่<br>น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตรม.<br>พร้อมป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย                                                                 |                                        | ๑๐๕,๐๐๐<br>(ยังไม่เบิกจ่าย)  | กองช่าง            | มีนาคม<br>๒๕๖๘                                   |

