



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลหนองแคว
อำเภอคลองหลวง จังหวัดมุกดาหาร

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งสร้างและบูรณะ ถนน สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑	โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตำบลหนองแคน	๒๒๔,๐๐๐	-	-	ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลหนองแคน	๒๒๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโนนดินแดง บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๗	๑๗๓,๐๐๐	-	-	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ ตรม. และลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง ละ ๐.๕ ม. เกลี่ยให้เรียบ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๓,๐๐๐	๐	กองช่าง	พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายเก็น สุคำภา บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔	๖๗,๐๐๐	-	-	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑๒๔.๐๐ ตรม.	๖๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๑	๒๖๘,๐๐๐	-	-	ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค. ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๘๒ ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ ท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๖๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ ที่ ๔	๑๔๙,๐๐๐	-	-	ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค. ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๒ ม. พร้อม ฝาปิด ค.ส.ล. บ่อพักจำนวน ๑ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๔๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๕	๒๒๔,๐๐๐	-	-	ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค. ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๗๖ ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ ท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม บริการประชาชน บ้าน ก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๑,๔,๕	๓๐๒,๐๐๐	-	-	ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลหนองแคน	๐	๓๐๒,๐๐๐	กองช่าง	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๘	โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม บริการประชาชน บ้านโพนไฮ หมู่ที่ ๓	๓๐๒,๐๐๐	-	-	ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลหนองแคน	๐	๓๐๒,๐๐๐	กองช่าง	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘
๙	โครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร บ้านโพนไฮ หมู่ที่ ๓	๒๓๑,๐๐๐	-	-	ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลหนองแคน	๒๓๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง สายข้างวัดบ้านโคกยาว บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๗	๗๗,๐๐๐	-	-	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. ดินถม หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๔๓๕.๐๐ ลบ.ม. ดิน ลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ลบ.ม.	-	๗๗,๐๐๐ (ยังไม่เบิกจ่าย)	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง สายดงคงลม บ้านบางทราย พัฒนา หมู่ที่ ๖	๑๖๑,๐๐๐	-	-	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๓๕.๐๐ ม. ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๘๗๐.๐๐ ลบ.ม. ดิน ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือ มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ลบ.ม.	-	๑๖๑,๐๐๐ (ยังไม่เบิกจ่าย)	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑๒	โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง สายนาหนองแคน บ้านหนอง แคน หมู่ที่ ๒	๒๑๑,๐๐๐	-	-	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ดิน ถมหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมี ปริมาตร ดินถมไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม. ดิน ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือ มีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.	๒๑๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๗
๑๓	โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง สายนาหนองไผ่-นาหนองแสง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒	๑๔๒,๐๐๐	-	-	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. ดิ นถมหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ. ม. ดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๔๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๔	โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง สายบ้านน้อย -หนองผักหนอก บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔	๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๔,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๕	โครงการยกคันทางลงดินลูกรัง สายบ้านโนน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๕	๙๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๔,๐๐๐	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
			ไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว				
๑๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๑	๑๐๕,๐๐๐	-	-	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๖.๐๐ ม. หนา ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๒๔.๐๐ ตรม. พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		๑๐๕,๐๐๐ (ยังไม่เบิกจ่าย)	กองช่าง	มีนาคม ๒๕๖๘