



รายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลหนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าของโครงการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	
		งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการต่อเติมศาลาประชาธิปไตย บ้านก้านเหลืองตง หมู่ที่ ๕	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	-	-	√	๒๖ พ.ย ๖๗	๒๖ ม.ค ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองแคน ตำบลหนอง แคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	๒๖ พ.ย ๖๗	๒๕ ม.ค ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	๒๖ พ.ย ๖๘	๒๓ ก.พ ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห้วยบางทราย บ้านโพนไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแคน อำเภอดง หลวง จังหวัดมุกดาหาร	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	-	-	-	√	๒๖ พ.ย ๖๘	๒๓ ก.พ ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านก้านเหลืองตง หมู่ที่ ๔	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	-	-	√	๒๕ ก.พ ๖๘	๒๖ พ.ค ๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าของโครงการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	
		งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	-	-	-	√	๒๕ ก.พ ๖๘	๒๖ พ.ค ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๑	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	-	-	-	√	๒๕ ก.พ ๖๘	๒๖ พ.ค ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๕	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	-	-	-	√	๒๕ ก.พ ๖๘	๒๖ พ.ค ๖๘
๙	โครงการยกคันดินลูกรัง สายห้วยบางทราย บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ ๖	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	-	-	-	√	๒๕ ก.พ ๖๘	๒๖ พ.ค ๖๘
๑๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	-	-	√	๒๕ ก.พ ๖๘	๒๖ พ.ค ๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าของโครงการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	
		งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘	๕,๐๐๐	๔,๙๙๕	-	-	-	√	๒๙ ธ.ค.๖๗	๔ ม.ค. ๖๘
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	๕,๐๐๐	๔,๙๘๕	-	-	-	√	๑๑ เม.ย. ๖๘	๑๗ เม.ย. ๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองแคน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	√	-	-	-	-
๔	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	-
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนตำบลหนองแคนท่ามกลางยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	-

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าของโครงการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	
		งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๔๐,๐๐๐	๓๓,๔๐๐	๖,๖๐๐	-	-	√	ก.พ ๖๘	ส.ค ๖๘
๒	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอกสำรวจข้อมูลสุนัข/แมว	๖,๐๐๐	๕,๕๘๐	๔๒๐	-	-	√	ต.ค ๖๗	มิ.ย ๖๘
๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	√	ส.ค ๖๘	ส.ค ๖๘
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ใน ชุมชน ตำบลหนองแคน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	-	-	√	ก.พ ๖๘	เม.ย ๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ

๑) แผนการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าของโครงการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	
		งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการประเพณีบุญกฐิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๕	๗๕	-	-	√	๑๐ ต.ค ๖๗	๑๑ ต.ค ๖๗
๒	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๕๐	๖๕๐	-	-	√	๑๑ ก.ค ๖๘	๑๑ ก.ค ๖๘
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	๑๕ พ.ย ๖๗	๑๕ พ.ย ๖๗
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐๐๐๐	-	-	-	√	๑๑ ม.ค ๖๘	๑๑ ม.ค ๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน

๑) แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าของโครงการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	
		งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๓ พรรษา	๕,๐๐๐	๑,๒๓๐	๓,๗๗๐	-	-	√	๒๘ ก.ค ๖๘	๒๘ ก.ค ๖๘

รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ความก้าวหน้าของโครงการ			ระยะเวลาการดำเนินการ	
		งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๐๔๐	๑๑๔,๙๖๐	-	-	√	พ.ค ๖๘	พ.ค ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอคง หลวง จังหวัดมุกดาหาร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	๑๐ มิ.ย ๖๘	๑๐ มิ.ย ๖๘
๓	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างค่านิยมด้านการทุจริต	๕,๐๐๐	๒,๘๐๐	๒,๒๐๐	-	-	√	๑๕ ก.ค ๖๘	๑๕ ก.ค ๖๘