



รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลหนองแคน
อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งสร้างและบูรณะ ถนน สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายสัง บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่ ๖	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ ตร.ม. และลงดินลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. เกลี่ยให้เรียบ	๑๙๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๙๔,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยบางทราย บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตร.ม. และลงดินลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. เกลี่ยให้เรียบ	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ่อพักจำนวน ๓ บ่อ	๔๔๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๔๔๓,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านก้านเหลืองดง หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ่อพักจำนวน ๑ บ่อ	๓๗๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๓๗๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านก้านเหลืองตง หมู่ที่ ๕	ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ่อ พัก จำนวน ๑ บ่อ	๒๖๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๒๖๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒	ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ ท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน	๔๐๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๔๐๒,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างศาลาอาคาร อเนกประสงค์ บ้านโคกยาว หมู่ที่ ๗	ปริมาณงาน กว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๔.๕๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

๒.๑ แผนงาน.....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ ปี)
๑	โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๒-๑๕ เม.ย. ๖๙
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้วยการนวดแผนไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามโครงการฯ	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมและให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

๒.๒ แผนงาน.....ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลหนอง แคนคัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการ แข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลหนอง แคนคัพ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	๑๔-๑๕ พ.ค. ๖๙
๒	โครงการปั่นวัดใจ ไปหนองแคน ครั้งที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตาม โครงการฯ	๔๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	๕ พ.ย. ๖๘
๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญกฐิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการ จัดงานประเพณีบุญกฐิน	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๗๕	๒๕	กอง การศึกษา	๑๐-๑๑ ต.ค. ๖๘
๕	โครงการจัดงานประเพณีบุญแห่อุปคุต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการ จัดงานประเพณีบุญแห่อุปคุต	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	๒๔ เม.ย. ๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองแคน	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน ตำบลหนองแคน ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตาม โครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ยังไม่ ดำเนินการ
๘	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ตามแนวทาง ๕ ส ที่มีทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตาม โครงการฯ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตาม โครงการฯ	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ยังไม่ ดำเนินการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

๒.๓ แผนงาน.....การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามโครงการฯ	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการปลูกป่า ปลอ่ยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๔ พรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามโครงการฯ	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามโครงการฯ	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตำบลหนองแคน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามโครงการฯ	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเมืองท้องถิ่นน่าอยู่

๒.๔ แผนงาน.....งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ ปี)
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กิจกรรมตามโครงการฯ	๗,๐๒๓,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓,๒๒๕,๖๐๐	๓,๗๙๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กิจกรรมตามโครงการฯ	๑,๖๘๒,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๓๗,๒๐๐	๙๔๕,๒๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กิจกรรมตามโครงการฯ	๑๐๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๙,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙